

2245/5  
30.11.23

SHOQERIA " KALISI HYDROPOËER " shpk, NIPT: L818118009A

Adresa: Rr."Qemal STAFA, pallati nr 66. Hyrja nr 3.  
Tirane

Nr. extra . Prot

Tiranë më: \_\_\_ / \_\_\_ / 2023

Lënda: Kërkes për Shtyrje të afatit të derogim, për "Ndertimi i trakteve të linjes në n/stacionin hec Veleshica"

Drejtuar: **ENTI RREGULLATOR I ENERGIJSE** .

### **Per dijeni: OPERATRIT TE SISTEMIT TE TRANSMETIMIT**

#### **Te nderuar!**

Ne vazhdimesi të korospondences së Shoqërisë "Kalisi Hydropower" sh.p.k. me Enti Rregullator të Energjisë , për derogim për "Ndertimi i trakteve të linjes në n/stacionin hec veleshica si dhe pajisjen e tyre me elemente të nevojshme".

Koncesionari "Kalisi Hydropower" sh.p.k. ka marrë nga MIE shtyrje afati të kontratës koncesionare duke patur parasysh problematikat e hasura gjatë punimeve të zbatimit : Pengim nga banoret e zonës dhe marreveshjet e kryera me banorët e zonës për investimin në ndërtimin e rrugëve , urave dhe kanaleve vadites të fshatrave, Kalle, Vlesh, Shulla, Kalis dhe Zall-Kalis, Pandemia Covid 19 (e cila na penalizoi në punimet ndertimore për shkak të fuqisë punëtore dhe rritje të çmimeve të materialeve të ndertimit ), Problemet gjeologjike gjatë zbatimit të punimeve , Kushtet atmosferike gjatë stinës së dimrit, etj .

Investitori ka nënshkruar kontratë me nënkotaktor "EL-POWER" sh.p.k për "Ndertimi i trakteve të linjes në n/stacionin hec veleshica si dhe pajisjen e tyre me elemente të nevojshme", me objekt:Furnizim, instalim, komisionim, testim dhe energjizim i pajisjeve të Nstacionit 110kV HEC VELESHICA (Trakti i linjes 110 kV LAPAJ dhe PESHKOPI) ku përfshihen elemente si mëposht:

- Furnizim/Vendosje celesi me gaz 110 kV (tre faze) – ABB.
- Furnizim/Vendosje transformatore rrymes 110 kV-ABB.
- Furnizim/Vendosje i panelit për komandimin 110kV.
- Furnizim/Vendosje i panelit të mbrojtjes 110 kV.
- Furnizim/Vendosje i një Marshalling Kiosk për daljen 110 kV .
- Furnizim/Vendosje i konstruksioneve për të gjitha paisjet primare.
- Furnizim/Vendosje i zbarave dhe morseterive për paisjet primare.
- Furnizim/Vendosje i kabllave sekondare të mbrojtjes komandim .
- Furnizim/Vendosje e sistemit të tokezimit.



Adresa: Rr."Qemal STAFA, pallati nr 66. Hyrja nr 3.  
Tirane

Integrimi ne sistemin SCADA ekzistues te pajisjeve te reja .  
Duke qen se ne muajt e dimrit dhe te pranveres hidrocentrali eshte ne prodhim , duam qe punimet per Ndertimin e trakteve te linjes ne n/stacionin te behet ne muajt e veres kur nuk kemi prodhim te energjise elektrike .

- *Per te cilen kemi bere edhe Aneks-Kontrate, te kontrates me date 02/05/2023, Për shkak te vonesave qe ka pasur sipërmarrësi nga prodhuesit e jashtem për prodhimin pajisjeve me elementët e nevojshme.*
- *Duke qen se jemi ne periudhë dimri për shkak të kushteve atmosferikes është e pa mundur që të bëhen punimet në terren në nëstacion .*
- *Për Ndertimi e traktit të linjes në n/stacionin duhet të bëhet edhe ndërprerja e prodhimit të energjisë elektrike të hidrocentralit, e cila do te ndikojte negativisht në bilancin e prodhimit të energjisë elektrike .*

**Referuar për sa më lartë kerkojme nga ana juaj shtyrje te afatit për derogim të “Ndertimi i trakteve te linjes ne n/stacionin hec Veleshica” me 24-muaj.**

*Bashkagjitur po ju dergojme:*

- Ankes-Kontraten per ndertimi e traktit (thikë, celës) te linjes 110Kv Peshkopi-Lapaj në n/stacionin Veleshice .

**Duke ju falenderuar per bashkpunimin !**

**" KALISI HYDROPOWER " sh.p.k**

ADMINISTRATOR

HAMZ ISLAMAJ

